ALLEGATO 1: MODELLO DI COMUNICAZIONE da inviarsi secondo le modalità stabilite in Rubrica

DIGA **GUSANA**	N. ARCH. **198 B**		
ALLERTA IN APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE	DATA 10/11/2026	ORA 17:00	NUMERO 3-2026

(1)	**Destinatari**	**TEL**	**(FAX)**	**PEC – MAIL**
X	Protezione civile regionale (SORI)	070 7788001 (a)		protezionecivile@pec.regione.sardegna.it
X	Protezione civile regionale (CFD)	070 7788003 (a)		cfd.protezionecivile@pec.regione.sardegna.it
	Autorità idraulica			
X	Prefettura di Nuoro		0784 213188	
	Prefettura di Oristano	0783 2142513		
X	Ufficio Tecnico Dighe di Cagliari			dighe.cagliari@mit.gov.it
	Direzione Generale Dighe – ROMA			emergenze.dg.dighe@pec.mit.gov.it
	Gestore diga di Cucchinadorza			
	Gestore diga di Benzone			
	Gestore diga di Cantoniera			
	Sindaco di Gavoi			
	Sindaco di Ovodda			
	Sindaco di Teti			
	Sindaco di Ollolai			
	Sindaco di Austis			
	Sindaco di Olzai			
	Sindaco di Sorradile			
	Sindaco di Nughedu Santa Vittoria			
	Sindaco di Sedilo			
	Sindaco di Bidonì			
	Dipartimento della Protezione civile	06 68202265 06 68202266		salaoperativa@protezionecivile.it

(1) Barrare la caselle di interesse

(a) Con nota n. 6058 del 1° luglio 2019, la Direzione generale della protezione civile regionale ha fatto presente l'utilità che il Gestore avvisi telefonicamente la Protezione civile dell'avvenuto invio dell'Allegato 1

"RISCHIO DIGA" (barrare se per SISMA □)			
FASE	Attivazione	Prosecuzione	Fine
Preallerta	□	□	□
Vigilanza rinforzata	□	□	□
Pericolo	□	□	□
COLLASSO	□	□	□

"RISCHIO IDRAULICO A VALLE"			
FASE	Attivazione	Prosecuzione	Fine
Preallerta	□	□	□
Allerta	□	□	□

Valori attuali		
Quota invaso attuale	627,59	m s.l.m.
Eventuali altri dati significativi		
Portata scaricata		m^3/s
di cui da soglie libere		m^3/s
di cui da scarichi presidiati		m^3/s
Ora prevista apertura scarichi	Vedi note	hh:mm
Portata che si prevede di scaricare	77	m^3/s
di cui da soglie libere		m^3/s
di cui da scarichi presidiati	77	m^3/s
Ora prevista raggiungimento fase successiva		hh:mm

Valori di riferimento		
Quota autorizzata	642,50	m s.l.m.
Quota massima di regolazione	642,50	m s.l.m.
Quota massima raggiungibile in occasione di eventi di piena	643,50	m s.l.m.
Quota di massimo invaso	643,50	m s.l.m.
Portata massima transitabile in alveo Q_{Amax}	77	m^3/s
Portata di attenzione Q_{min}	77	m^3/s

Note	MOTIVO DELL'ATTIVAZIONE DELLA FASE E SINTETICA DESCRIZIONE DEI FENOMENI IN ATTO E DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI/MOTIVO RIENTRO DALLA FASE **Manovra volontaria degli organi di scarico (tutte le paratoie)** per prove di funzionamento in occasione della visita semestrale dell'UTD di Cagliari. La visita è prevista per la giornata di **Giovedì 12 novembre pv;** presumibilmente i rilasci avverranno in mattinata **(h10:00 circa).** Si prevede di eseguire rilasci di entità contenuta **(<Qmin)** e per il tempo strettamente necessario ad aprire e poi richiudere i singoli organi di scarico che l'UTD riterrà di farci movimentare.
	ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI IMMEDIATI A SEGUITO DEL SISMA DI MAGNITUDO _____

INDICAZIONI CIRCA L'ANDAMENTO DEI LIVELLI DI INVASO NELLE ULTIME ORE (2)

(2) Riferire sinteticamente dell'andamento del livello di invaso nelle ore che hanno preceduto l'avviso, facoltativamente inserendo anche un tabulato o un diagramma.

Nome Cognome	Funzione	Firma
ANTONIO ASTOLFI	RESP. UT CAGLIARI	